



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA

GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2026

ANO	EMENDA	AUTORIA / DEPUTADO	OBJETO	RECEBIMENTO	RECEBIDO R\$	UTILIZADO R\$	CONTA Nº	SITUAÇÃO ATUAL	SALDO R\$
2018	135/2018	Narcizo Parisotto	Construção de cobertura de quadra escolar e fossa séptica na EBM Osni de Medeiros Régis 2.710.3210.0135.2018	23/12/2020	100.000,00	65.593,88	70.579-9	EM EXECUÇÃO	34.406,12
2019	274/2019	Gabriel Ribeiro	Ampliação e reforma do CEIM Bela Vista 0.1.36.0058.0000 0.3.79.00004.0000 0.3.00003.0001	10/12/2020	500.000,00	252.623,12	70.579-9	Executado 41% até 10/2022	247.376,88
2023	633/2023	Sgt. Carlos Henrique de Lima	Construção de quadra coberta EMEB CEIM BOM JESUS 2.710.3210.2023.0633	10/11/2023	180.000,00	169.575,45	70.579-9	EM EXECUÇÃO Planilha de execução atestando 100%	10.424,55
	371/2023	Marcus Machado	Apoio financeiro para a Secretaria de Educação 2.710.3210.0003.0371	26/07/2023	413.158,25	267.245,78	70.579-9	EM EXECUÇÃO	145.912,47
2024	0270/2024	Jair Miotto	Revitalização da infraestrutura do CEIM IRMÃ DULCE 2.710.3210.2024.0015	13/06/2024	150.000,00	140.034,26	70.579-9	EM EXECUÇÃO Total da obra R\$ 186.999,00	9.965,74
	1870/2024	Lucas Neves	Construção, ampliação, manutenção e reforma CEIM N. Sra. dos Prazeres 1.710.3210.2024.0014	13/06/2024	150.000,00	-	70.579-9	A EXECUTAR	150.000,00
	1305/2024	Marcus Machado	Cobertura quadra EMEB Suzana Albino França 1.710.3210.2024.0035	05/12/2024	250.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	250.000,00
	1868/2024	Lucas Neves	Construção, ampliação, manutenção e reforma CEIM Andrea Maris Santa Ana 1.710.3210.0000.2024	17/06/2025	150.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	150.000,00
2025	208/2025	Marcus Machado	Aquisição de parques infantis para escolas ou creches 1.710.3210.0000.0021	16/09/2025	300.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	300.000,00
	1471/2025	Rodrigo Minotto	Apoio financeiro para Secr. Educação 1.710.3210.0000.0025	16/09/2025	125.969,90		70.579-9	A EXECUTAR	125.969,90

2025

3142/2025	Lucas Neves	Implantação de um laboratório maker na EMEB Mutirão 1.710.3210.0000.0027	30/09/2025	149.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	149.000,00
3143/2025	Lucas Neves	Material didático, esportivo e jogos para ações do programa contraturno 1.710.3210.0000.0040	30/09/2025	149.000,00	108.164,32	70.579-9	EM EXECUÇÃO	40.835,68
3172/2025	Luciane Carminatti	Reforma e compra equipamentos para sala multimídia EMEB/CAIC Nossa Senhora dos Prazeres	02/12/2025	300.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	300.000,00
3266/2025	Marcus Machado	Aquisição de parques infantis para escolas ou creches	02/12/2025	188.087,75		70.579-9	A EXECUTAR	188.087,75
2732/2025	Ana Campagnolo	Aquisição de equipamentos de laboratório de informática móvel 1.710.3210.0000.0026	30/09/2025	200.000,00	150.570,00	70.579-9	EM EXECUÇÃO	49.430,00
3273/2025	Marcus Machado	Melhoria e instalação de piso monolítico emborrachado pintura e vidros CEIM JUDITE T. DIAS 1.710.3210.0000.0029	30/09/2025	150.000,00		70.579-9	A EXECUTAR	150.000,00
3615/2025	Nilso Berlanda	Apoio financeiro para as escolas do campo 1.710.3210.0000.0030	30/09/2025	178.087,85		70.579-9	A EXECUTAR	178.087,85
TOTAIS R\$				3.633.303,75	1.153.806,81			2.479.496,94

21/05/2026 17:05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS SAÚDE - EXERCÍCIO 2026

ANO	EMENDA	AUTORIA / DEPUTADO	OBJETO	RECEBIMENTO	RECEBIDO R\$	UTILIZADO R\$	CONTA Nº	SITUAÇÃO ATUAL	SALDO R\$
2019	383/2019	Darci de Matos	Reforma e ampliação da U.S. BAIRRO HABITAÇÃO 1.710.3210.0383.2019	10/12/2020	400.000,00	-	70.580-2	A EXECUTAR	400.000,00
	423/2019	Rodrigo Minotto	Construção de Posto de Saúde no BAIRRO VILA MARIA 1.710.3210.0423.2019	10/12/2020	200.000,00	-	70.580-2	A EXECUTAR	200.000,00
2020	369/2020	Marcus Machado	apoio financeiro para a constr. e implant. de clínica de hidroterapia e fisioterapia 1.710.3210.2020.0001	10/08/2020	600.000,00	203.719,98	70.580-2	Em execução - 22,66% CONTRAPARTIDA R\$ 211.098,42	396.280,02
	1257/2020	Moacir sopelsa	apoio financeiro para despesas de custeio na área da saúde	28/07/2020	100.000,00		70.580-2	A EXECUTAR	100.000,00
2021	326/2021	Ismael dos Santos	Aquis. Insumos impl. Serviço tratamento neurológico - conveniado com UNIPLAC 2.710.3210.2021.0020	14/09/2021	100.000,00	100.000,00	70.580-2	EM EXECUÇÃO	-
	476/2021	Jair Miotto	Ampl. e reforma de UBS no município 1.710.3210.0476.2020	14/09/2021	100.000,00	58.671,24	70.580-2	Em execução - 58,00%	41.328,76
2022	462/2022	Marcus Machado	Aquis. equip. para práticas integrativas e complementares em saúde 2.710.3210.2022.1011	15/12/2022	100.000,00	60.412,88	70.580-2	EM EXECUÇÃO	39.587,12
	2335/2022	Marcus Machado	Incremento de custeio para ações de média e alta complexidade - repassado ao HNSP EM 10/04/2023	15/12/2022	228.000,00	228.000,00	70.580-2	EM EXECUÇÃO	-

	581/2022	kennedy Nunes	Ampliação da UBS BAIRRO PETRÓPOLIS 1.710.3210.0581.2022	15/12/2022	200.000,00	-	70.580-2	A EXECUTAR	200.000,00
2024	1286/2024	Marcus Machado	Apoio financeiro para o Centro de Zoonoses 2.710.3210.2024.1286	13/06/2024	124.000,00	116.552,68	70.580-2	EM EXECUÇÃO	7.447,32
	0750/2024	Jerry Comper	Aquisição de equipamentos hospitalares 1.710.3210.2024.0010	13/06/2024	100.000,00	95.000,00	70.580-2	Em execução - 95,00%	5.000,00
	1866/2024	Lucas Neves	Construção, ampliação e reforma da UBS BAIRRO TRIBUTO 1.710.3210.2024.0030	01/11/2024	300.000,00	-	70.580-2	A EXECUTAR	300.000,00
	2625/2024	Marcus Machado	Ajuda de custo para aquisição de televisores, poltronas, aparelhos de ar condicionado e construção de uma sala de espera destinada à pediatria para UPA 2.710.3210.2024.0036	05/12/2024	250.000,00	172.275,38	70.580-2	EM EXECUÇÃO	77.724,62
	1867/2024	Lucas Neves	Construção, ampliação e reforma da UBS BAIRRO SANTA MÔNICA 1.710.3210.2024.0032	01/11/2024	300.000,00	-	70.580-2	A EXECUTAR	300.000,00
	3272/2025	Marcus Machado	Aquisição de poltronas e ares condicionados para as Unidades de Saúde de Lages	02/12/2025	144.043,92	77.902,12	70.580-2	EM EXECUÇÃO	66.141,80
2025	696/2025	Lucas Neves	Aquisição de cadeiras de rodas, muleta e camas hospitalares	02/12/2025	100.000,00	89.549,80	70.580-2	EM EXECUÇÃO	10.450,20

4141/2025	Marcus Machado	Aquisição de equipamentos para pilates	02/12/2025	200.000,00		70.580-2	A EXECUTAR	200.000,00
219/2025	Marcus Machado	Aquisição de cadeiras de rodas motorizadas 1.710.3210.0219.2025	25/07/2025	136.000,00		70.580-2	A EXECUTAR	136.000,00
TOTAIS R\$				3.682.043,92	1.202.084,08			2.479.959,84

21/05/2026 17:06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA

GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS PREFEITURA - EXERCÍCIO 2026

ANO	EMENDA	AUTORIA / DEPUTADO	OBJETO	RECEBIMENTO	RECEBIDO R\$	UTILIZADO R\$	CONTA Nº	SITUAÇÃO ATUAL	SALDO R\$
			Superavit / rendimentos		-	-	70.578-0	EM EXECUÇÃO	-
2020	389/2020	Marcus Machado	Construção de cancha de bocha 2.710.3210.0002.0000	11/08/2020	538.000,00	538.000,00	70.578-0	Em execução com rendimentos pela empresa LCF Construtora Ltda. O valor repassado já foi utilizado totalmente	-
	394/2020	Marcus Machado	Aquisição de equipamentos para a fanfarra da cidade de Lages 2.710.3210.2020.0394	28/07/2020	45.000,00	23.590,00	70.578-0	Executado 52,00% até 01/2021 R\$ 23.590,00	21.410,00
	1127/2020	Nazareno Martins	Manutenção de estradas rurais nas localidades de lambedor, gramados e três árvores 2.710.3210.1127.2020	28/07/2020	150.000,00	141.283,90	70.578-0	EM EXECUÇÃO	8.716,10
2021	572/2021	Marcus Machado	Constr. Capela Mortuária na localidade de Macacos - Distrito de Índios	15/12/2021	170.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	170.000,00
	597/2021	Marcus Machado	Constr. e impl. quadra sintética no BARRO SANTA MÔNICA	15/12/2021	130.000,00	37.125,66	70.578-0	EM EXECUÇÃO	92.874,34
	598/2021	Marcus Machado	Aquis. de triciclos adaptados ou outro veículo para coleta seletiva em Lages 2.710.3210.2021.0001	14/09/2021	213.447,01		70.578-0	A EXECUTAR - SERÁ EXECUTADO VIA SEMASA	213.447,01
	599/2021	Marcus Machado	Construção de Centro Cultural em Lages	15/12/2021	700.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	700.000,00
	492/2022	Marcus Machado	Construção e implantação de quadra de grama sintética no BAIRRO SANTA MÔNICA	20/12/2022	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
	493/2022	Marcus Machado	Construção de ciclovias	20/12/2022	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00

2022	494/2022	Marcus Machado	Aquis. e instalação de câmeras de segurança 2.710.3210.2022.0009	14/12/2022	220.000,00	167.208,13	70.578-0	EM EXECUÇÃO	52.791,87
	495/2022	Marcus Machado	Aquisição e instalação de quadra poliesportiva e praça - BAIRRO SÃO LUIZ - contrapartida R\$ 90.361,89 2.710.3210.2022.0041	14/12/2022	425.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	425.000,00
	496/2022	Marcus Machado	Constr. e implant. de quadra grama sintética Bairro Ferrovia	14/12/2022	240.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	240.000,00
2023	030/2023	Ismael dos Santos	Pavimentação de vias urbanas - RUA SALVADOR PUCCI SOBRINHO 2.710.3210.2024.0028	01/11/2024	300.000,00	306.192,93	70.578-0	EM EXECUÇÃO	- 6.192,93
	392/2023	Marcus Machado	Construção e implantação de quadra de areia no complexo Jones Minosso - contrapartida R\$ 89.069,31 2.710.3210.2020.0000	26/07/2023	280.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	280.000,00
	393/2023	Marcus Machado	Construção e implantação de quadra de areia no Bairro Centro - PRAÇA DOS MOTORISTAS - contrapartida R\$ 42.216,98 2.710.3210.2023.2000	26/07/2023	180.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	180.000,00
	394/2023	Marcus Machado	Aquisição e instalação de grama sintética de paisagismo com 12mm de altura com proteção UV e antifungos em praças 2.710.3210.2023.3000	26/07/2023	265.124,00	202.900,00	70.578-0	EM EXECUÇÃO	62.224,00
	395/2023	Marcus Machado	Aquisição e instalação de estações de hidratação 2.710.3210.2023.1002	10/11/2023	144.112,88	70.000,00	70.578-0	EM EXECUÇÃO	74.112,88
	1826/2024	Lucas Neves	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e longarinas para as capelas mortuárias municipais 2.710.3210.2024.0008	13/06/2024	100.000,00	83.072,83	70.578-0	EM EXECUÇÃO	16.927,17
	1843/2024	Lucas Neves	Construção de capela mortuária no BAIRRO SANTA MÔNICA	13/06/2024	200.000,00	200.000,00	70.578-0	EM EXECUÇÃO - Transferido integralmente para conta nº 88.109-0	-
	1851/2024	Lucas Neves	Infraestrutura no Estádio Vidal Ramos Júnior 1.710.3210.2024.0019	01/11/2024	300.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	300.000,00

2024

1861/2024	Lucas Neves	Praça no Bairro Passo Fundo - RUA LAURO LUÍS SILVA 1.710.3210.2024.0020	01/11/2024	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
1313/2024	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva no Bairro São Cristóvão 2.710.3210.2024.0021	01/11/2024	440.000,00	296.069,43	70.578-0	EM EXECUÇÃO	143.930,57
1328/2024	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva ao lado do Ginásio Jones Minosso 1.710.3210.2024.0022	01/11/2024	450.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	450.000,00
1329/2024	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva e praça no Bairro Vila Mariza - contrapartida R\$ 118.139,92 2.710.3210.2024.0023	01/11/2024	450.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	450.000,00
1330/2024	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva no Bairro Gethal 1.710.3210.2024.0025	01/11/2024	450.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	450.000,00
1331/2024	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva no Bairro Centenário 2.710.3210.2024.0026	01/11/2024	450.000,00	368.619,57	70.578-0	EM EXECUÇÃO - Valor da Obra - R\$ 375.000,02	81.380,43
2296/2024	Marquito	Tratamento de esgotos no Bairro Vila Comboni	13/06/2024	300.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	300.000,00
0319/2024	Jair Miotto	Pavimentação da RUA JOAQUIM NABUCO 2.710.3210.0002.0003	13/06/2024	300.000,00	274.232,16	70.578-0	EM EXECUÇÃO	25.767,84
1807/2024	Lucas Neves	Desenvolvimento e implementação de trabalhos para regularização fundiária	13/06/2024	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
1832/2024	Lucas Neves	Pavimentação asfáltica da RUA ESMÊNIA MACHADO DE MELO 2.710.3210.2024.0004	13/06/2024	300.000,00	238.424,59	70.578-0	EM EXECUÇÃO Valor total da obra: R\$ 471.000,00	61.575,41
1856/2024	Lucas Neves	Construção de acesso através de escadaria com iluminação entre a Rua Mauro Rambusch Sell e Rua Hildo Della Giustina 2.710.3210.2024.0002	13/06/2024	100.000,00	68.973,51	70.578-0	EM EXECUÇÃO	31.026,49

1316/2024	Marcus Machado	Apoio financeiro para infraestrutura urbana no município - QUADRA SINTÉTICA BAIRRO SANTA MÔNICA 1.710.3210.2024.0050	17/06/2025	300.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	300.000,00
2462/2024	Sérgio Motta	Pavimentação asfáltica RUA RECIFE - trecho 1	05/12/2024	200.000,00	179.876,19	70.578-0	EM EXECUÇÃO	20.123,81
188/2025	Marcus Machado	Quadra esportiva com piso modular e pinos amortecedores no Bairro Araucária	17/06/2025	430.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	430.000,00
190/2025	Marcus Machado	Apoio financeiro para construir quadra de esportes no município	16/09/2025	530.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	530.000,00
191/2025	Marcus Machado	Quadra esportiva com piso modular e pinos amortecedores no Loteamento Nadir	16/09/2025	400.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	400.000,00
192/2025	Marcus Machado	Execução/conclusão de quadra de areia para prática de esportes no Bairro Centro - PRAÇA DOS MOTORISTAS - contrapartida R\$ 42.216,98	17/06/2025	180.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	180.000,00
193/2025	Marcus Machado	Construção de ciclovias	17/06/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
195/2025	Marcus Machado	Quadra esportiva com piso modular e pinos amortecedores no Bairro Petrópolis	17/06/2025	350.000,00	221.218,09	70.578-0	EM EXECUÇÃO - Valor da obra - R\$ 339.000,17, com adição de 38.810,31 tendo sido paga com recursos desta Emenda parcialmente a partir da 3ª medição	128.781,91
211/2025	Marcus Machado	Aquisição e instalação de cerca infantil, polietileno, colunas aço zincado com pintura eletrostática para praças	17/06/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
212/2025	Marcus Machado	Execução/conclusão de quadra de grama sintética no Bairro Ferrovia	17/06/2025	180.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	180.000,00
213/2025	Marcus Machado	Aquisição e instalação de estação múltipla de calistenia para academia ao ar livre em aço inoxidável 1.710.3210.0000.0014	17/06/2025	102.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	102.000,00

2025

218/2025	Marcus Machado	Construção de quadra de areia no Complexo Jones Minosso - contrapartida R\$ 89.069,31 1.710.3210.0000.0013	17/06/2025	280.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	280.000,00
221/2025	Marcus Machado	Construção de meia quadra de basquete no Bairro Sagrado Coração de Jesus 1.710.3210.0000.0012	17/06/2025	210.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	210.000,00
222/2025	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva com piso modular e pino de amortecimento no CAIC Irmã Dulce 1.710.3210.0000.0034	16/09/2025	350.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	350.000,00
223/2025	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva com piso modular e pino de amortecimento no CAIC N. Sra. dos Prazeres 1.710.3210.0000.0011	17/06/2025	341.977,90		70.578-0	A EXECUTAR	341.977,90
224/2025	Marcus Machado	Implantação de parques petplace para cães - contrapartida R\$ 154.277,63 1.710.3210.0000.0010	17/06/2025	122.922,66	48.885,87	70.578-0	EM EXECUÇÃO	74.036,79
225/2025	Marcus Machado	Construção de meia quadra de basquete 3 X 3 no Complexo Jones Minosso - contrapartida R\$ 43.437,96 1.710.3210.0000.0009	17/06/2025	210.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	210.000,00
226/2025	Marcus Machado	Revitalização da praça Rua Aristeu Rodolfo no Bairro Bela Vista 1.710.3210.0000.0008	17/06/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
392/2025	Fabiano da Luz	Revitalização do campo de futebol Bairro Araucária 1.710.32100000.0031	16/09/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
1488/2025	Rodrigo Minotto	Investimento em infraestrutura - Pavimentação SERVIDÃO CELSO RIBEIRO ANTUNES 1.710.3210.0000.0035	16/09/2025	124.084,00	64.228,95	70.578-0	EM EXECUÇÃO	59.855,05
1972/2025	Jair Miotto	Pavimentação asfáltica em ruas do município 1.710.3210.0000.0006	17/06/2025	300.000,00	89.814,91	70.578-0	EM EXECUÇÃO	210.185,09
2093/2025	Nilso Berlanda	Apoio financeiro para FME - XADREZ NAS ESCOLAS - ROTARY	17/06/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
2094/2025	Nilso Berlanda	Apoio financeiro para Secr. Segurança 1.710.3210.0000.0003	16/09/2025	150.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	150.000,00

2919/2025	Ivan Naatz	Pavimentação da RUA JOÃO MARIA DE SOUZA - Loteamento Nadir 1.710.3210.0000.0060	30/09/2025	200.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	200.000,00
2944/2025	Jair Miotto	Pavimentação da RUA GUSTAVO RICHARD - Bairro Golin 1.710.3210.2944.2025	02/12/2025	200.000,00	200.000,00	70.578-0	EM EXECUÇÃO - Contrapartida R\$ 68.000,00	-
3254/2025	Marcus Machado	Pavimentação e infraestrutura no Cemitério Municipal N. Sra. da Penha 1.710.3210.0000.0063	30/09/2025	200.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	200.000,00
3144/2025	Lucas Neves	Revitalização da ROTATÓRIA DO CONTE 1.710.3210.0000.0061	30/09/2025	149.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	149.000,00
3253/2025	Marcus Machado	Pavimentação da RUA JOÃO MARIA DE SOUZA - Loteamento Nadir 1.710.3210.3253.2025	02/12/2025	200.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	200.000,00
3259/2025	Marcus Machado	apoio financeiro para execução/conclusão da obra e aquisição de mobiliário da CAPELA MORTUÁRIA MACACOS 1.710.3210.0000.0036	30/09/2025	220.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	220.000,00
3263/2025	Marcus Machado	Construção de quadra poliesportiva BAIRO MORRO GRANDE 1.710.3210.0000.0037	30/09/2025	300.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	300.000,00
3264/2025	Marcus Machado	Pavimentação da RUA VALDO COSTA - Bairro Popular 1.710.3210.3264.2025	02/12/2025	200.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	200.000,00
3267/2025	Marcus Machado	Revitalização da PRAÇA DO BAIRRO DA BRUSQUE 1.710.3210.3267.2025	02/12/2025	100.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	100.000,00
3268/2025	Marcus Machado	Construção de quadra de grama sintética no Bairro Copacabana - DORIDES 1.710.3210.0000.0038	30/09/2025	1.038.305,90		70.578-0	A EXECUTAR	1.038.305,90
3269/2025	Marcus Machado	Construção de QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FREI ROGÉRIO 1.710.3210.3269.2025	02/12/2025	500.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	500.000,00

3270/2025	Marcus Machado	Manutenção das quadra de grama sintética no município 1.710.3210.0000.0039	30/09/2025	300.000,00		70.578-0	A EXECUTAR	300.000,00
3953/2025	Bancada da Serra	Construção de Centro de Referência para Pessoas com TEA 1.710.3210.0000.0002	17/06/2025	1.781.250,00		70.578-0	A EXECUTAR	1.781.250,00
3954/2025	Bancada da Serra	Construção de pista de atletismo no Estádio Municipal Vidal Ramos Junior 1.710.3210.0000.0001	17/06/2025	1.781.250,00		70.578-0	A EXECUTAR	1.781.250,00
TOTAIS R\$				20.133.474,35	3.281.716,72			16.851.757,63

21/05/2026 17:07